



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนา ด้านการบริการ สาธารณะ	๒๙	๓๗,๘๐๓,๐๐๐	๓๙	๕๐,๘๗๒,๖๐๐	๓๕	๘๓,๒๘๐,๐๐๐	๓๐	๔๙,๑๗๔,๐๐๐	๑๘	๔๕,๘๔๕,๐๐๐
การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๓๖๐,๐๐๐
การพัฒนา ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๔๒,๑๘๐,๐๐๐	๑๒	๔๒,๘๘๐,๐๐๐	๑๕	๔๗,๐๘๐,๐๐๐	๑๑	๔๓,๑๘๐,๐๐๐	๑๐	๔๒,๑๘๐,๐๐๐
การพัฒนา ด้านสังคมและ สาธารณสุข	๔๑	๑๔,๖๐๙,๐๐๐	๔๒	๑๖,๒๐๙,๐๐๐	๔๑	๑๔,๖๐๙,๐๐๐	๔๑	๑๔,๖๐๙,๐๐๐	๔๑	๑๔,๖๐๙,๐๐๐
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๖๓	๕,๑๘๙,๐๐๐	๖๔	๕,๔๕๙,๐๐๐	๖๓	๕,๑๘๙,๐๐๐	๖๓	๕,๑๘๙,๐๐๐	๖๓	๕,๑๘๙,๐๐๐
การพัฒนา ด้านการบริการ จัดการที่ดี	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑๕	๑,๗๙๕,๐๐๐	๑๔	๑,๙๕๕,๐๐๐	๑๔	๑,๙๓๕,๐๐๐	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐
รวม	๑๖๗	๑๐๑,๖๗๖,๐๐๐	๑๘๓	๑๑๗,๕๗๕,๖๐๐	๑๗๙	๑๕๒,๔๗๓,๐๐๐	๑๗๐	๑๑๔,๔๔๗,๐๐๐	๑๕๖	๑๐๙,๗๑๘,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ทั้งหมด
๑. การพัฒนาด้านการบริการ สาธารณะ	-	-	๑๐	-	๑๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	-	๕	-	๘
๓. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๒	-	๒
๔. การพัฒนาด้านสังคมและ สาธารณสุข	๑	๔	๑๐	-	๑๕
๕. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓	๓	๗	-	๑๓
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๓	๓	๗	-	๑๓
รวม	๑๐	๑๐	๔๑	๐	๖๑

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๙	ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๙	ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒	ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	ของโครงการทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถนนพระราชคุณาภรณ์ เลียบคลองเจดีย์บูชาฝั่งตะวันตก (ซอยบ้านอาจารย์เสนาะ)	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๓ ซอยสะพาน ๑	๓๙๓,๖๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยข้างบ้าน ผช.วันชัย ช่างเกวียน	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เลียบคลองวังตะกู่หลังองค์การโทรศัพท์	๓๗๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๒ ซอยหมู่บ้านรัศมี ๑ - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม	๔๘๘,๔๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ	๔๖๗,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. หมู่ที่ ๔ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าหมู่บ้านลีลาวดี เลียบบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ ถึงคลองดินทุ่งเผาเต่า	๔๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสุรัตน์ เอี่ยมโอษฐ์	๓๒๑,๙๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. หมู่ที่ ๗ เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท.วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวน ตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิมปากซอยพนาวัลย์ ๒	๓๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ เริ่มจากลำราง สาธารณะข้างแพล้นท์คอนกรีตซีแพ็ค ถึงสุดกำแพงอู่ ส.สุขชัย ลงทุ่งนา	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
	รวม	๔,๓๔๘,๔๐๐	-	-	-	-	๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลวังตะกั่ว	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๘๐๒	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการอบรมตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่การเกษตร	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๗๗๒	สำนักปลัด	
๕	โครงการให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเกษตรกรพอเพียงเพาะเลี้ยงเห็ด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๓๐๗	สำนักปลัด	
	รวม	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๒,๘๘๑	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกุก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
	รวม	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๖,๓๖๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (เงินสำรองจ่าย)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๙	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว (สปสช.)	๒๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๖๒,๘๐๐	-	✓	-	-	๔,๓๕๑,๔๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้พิการ	๑,๓๘๙,๖๐๐	-	✓	-	-	๕๙๑,๒๐๐	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๒,๖๑๙,๔๐๐	-	-	-	-	๕,๒๒๗,๕๖๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกุก / โรงเรียนวัดวังตะกุก	๘๘๘,๔๓๓	-	✓	-	-	๔๑๒,๘๘๑.๙๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังตะกุก	๑,๖๗๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๘๑๖,๗๕๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๙๑,๓๘๐	-	✓	-	-	๒๔๒,๓๕๒	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการพืชสมุนไพรพื้นบ้านรากฐานความพอดีสู่วิถีความ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๖๐๕	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพพระยะสันแก่เด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖,๖๑๐	กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม	๓,๗๒๖,๘๑๓	-	-	-	-	๑,๖๓๘,๑๙๘.๙๗	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองคลัง	
๔	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๕	จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๖	จัดซื้อชุดโซฟาบุหนังสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองคลัง	
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองคลัง	
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	✓	-	-	-	๘,๙๐๐	กองคลัง	
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗,๐๐๐	กองคลัง	
๑๑	จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักสีอ่อน จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๒	จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) เหล็ก จำนวน ๒ แท่น	๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด	๑๓๒,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๗,๒๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๕	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	กองช่าง	
๑๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มโดส) - ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง - ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	จัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๕๘,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๑๙	จัดซื้อสว่านแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๒๐	จัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อเมนประปา จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๒๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๒	จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๓ ล้อ แบบกระบะยกเท้าย ติดตั้ง เครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	๒,๙๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
	รวม	๗,๒๕๗,๑๐๐	-	-	-	-	๕๔๗,๔๐๐	-	-