

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๖๘	๑๒๔,๑๖๘,๒๐๐	๑๖	๕,๘๖๘,๔๑๘
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔	๔๕๐,๐๐๐	๖	๑๑๖,๙๑๔
๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๔๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๘,๑๕๐
๔	การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๔๕	๒๕,๘๙๒,๐๐๐	๑๑	๑๐,๓๔๕,๙๐๕
๕	การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗๕	๖,๓๙๙,๐๐๐	๘	๓,๑๓๙,๑๔๐.๗๐
๖	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๒,๙๕๕,๐๐๐	๑	๔๓๒
รวม		๒๓๑	๒๐๒,๗๔๔,๒๐๐	๔๓	๑๙,๔๗๘,๙๕๙.๗๐

๒. การจัดหางบประมาณ

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๖๓๑,๗๑๓ บาท

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๗	๗,๑๗๕,๕๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๒๒๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๖๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๕	๑๒,๖๑๙,๔๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓	๓,๗๒๖,๘๑๓
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๓	๘๓๐,๐๐๐
รวม		๕๘	๒๔,๖๓๑,๗๑๓

มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ งบประมาณ ๖,๖๙๔,๙๘๐ บาท

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๒	๕๗๖,๖๘๐
๒	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓	๕,๕๑๑,๔๐๐
๓	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๓๘๔,๐๐๐
๔	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๕๘,๕๐๐
๕	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๓๙,๐๐๐

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๘,๕๐๐
๗	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	๑	๔,๕๐๐
๘	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔	๖๗,๔๐๐
๙	ประเภทครุภัณฑ์อื่น	๑	๔๕,๐๐๐
รวม		๒๖	๖,๖๙๔,๙๘๐

๓. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณที่ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการ สาธารณะ	๑๗	๑๖	๗,๑๗๕,๕๐๐	๕,๘๖๘,๔๑๘	๑,๓๐๗,๐๘๒
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๘	๖	๒๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๑๔	๑๐๓,๐๘๖
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑	๖๐,๐๐๐	๘,๑๕๐	๕๑,๘๕๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและ สาธารณสุข	๑๕	๑๑	๑๒,๖๑๙,๔๐๐	๑๐,๓๔๕,๙๐๕	๒,๒๗๓,๔๙๕
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓	๘	๓,๗๒๖,๘๑๓	๓,๑๓๙,๑๔๐.๗๐	๕๘๗,๖๗๒.๓๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ ดี	๓	๑	๘๓๐,๐๐๐	๔๓๒	๘๒๙,๕๖๘
รวม		๕๘	๔๓	๒๔,๖๓๑,๗๑๓	๑๙,๔๗๘,๙๕๙.๗๐	๕,๑๕๒,๗๕๓.๓๐

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. พร้อมท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ๆ ละ ๑๐ ท่อน ถนนพระราชคุณาภรณ์ เลียบคลองเจดีย์บูชาฝั่งตะวันตก (ซอยบ้านอาจารย์เสนาะ) หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๕๐๐	✓		๓ ก.ย. ๖๗ - ๑ พ.ย. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๑๑๐,๐๙๓ บาท
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ซอยสะพาน ๑ หมู่ที่ ๓	๓๙๓,๖๐๐	๓๙๓,๓๐๐	✓		๓ ก.ย. ๖๗ - ๑ พ.ย. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๘๗,๕๗๖ บาท
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ผิวจราจรดินลูกรัง หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ ซอยข้างบ้าน ผช.วันชัย ช่างเกวียน หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ ก.ค. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. เลียบคลองวังตะกั่ว หลังองค์การโทรศัพท์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากคลองวังตะกั่วถึงสุดเขตท้ายซอย	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๖,๘๐๐	✓		๓ ก.ย. ๖๗ - ๑ พ.ย. ๖๗ วันตรวจรับงาน ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๘๓,๘๓๘ บาท
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ ซอยหมู่บ้านรัศมี ๑ - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒	๔๘๘,๔๐๐	๔๘๘,๐๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗ วันตรวจรับงาน ๒๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	-
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๔๖๗,๕๐๐	๔๖๗,๐๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗ วันตรวจรับงาน ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	-
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าหมู่บ้านลีลาวดี เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ ถึงคลองดินทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๔	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๕,๕๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗ วันตรวจรับงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๘,๓๒๓ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ และวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มม. (๒ นิ้ว) ความยาว ๑๒๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) ซอยบ้านนายสุรัตน์ เอี่ยมโอษฐ์ หมู่ที่ ๕	๓๒๑,๙๐๐	-		✓	-	กองช่าง	เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้อุทกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเส้น จึงไม่สามารถดำเนินการได้
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท.วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ ๒ หมู่ที่ ๗	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๓๑๘	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	มีการปรับลดเนื้องาน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเข้าไปในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างถนน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างประสานสัญญา
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มาเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เริ่มจากลำรางสาธารณะข้างแพลัณฑ์คอนกรีตซีแพ็ค ถึงสุดกำแพงอู่ ส.สุขชัย ลงทุ่งนา หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๒๒๔ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร บ่อ พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ เริ่มจากแยกถนน ค.ส.ล. บ้านนายจัน พึ่งเปี้ย ถึง หน้าบ้านกิตติศักดิ์โกชนา หมู่ที่ ๑	๓๖๓,๕๐๐	๓๖๓,๐๐๐	✓		๑ ก.พ. ๖๘ - ๑ พ.ค. ๖๘ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. ซอยโชติมนิรัตน์ หมู่ที่ ๓	๙๗๕,๐๐๐	-	✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๑๖ ตร.ม. ซอยนายพยุ่ง ภูศรี หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓		๑ ก.พ. ๖๘ - ๑ เม.ย. ๖๘ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ซอยยุระ ยมกวาง เริ่มจากถนนลาดยาง เดิม ถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘	๑๗๔,๒๐๐	๑๗๔,๐๐๐	✓		๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘ วันตรวจริ้งงาน ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ซอยภูศรี แยกเข้าบ้านหมูบึง หมู่ที่ ๕	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓		๑ ก.พ. ๖๘ - ๑ เม.ย. ๖๘ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง	-
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ เริ่มจากริมถนนหน้า บ้านอาจารย์ปรีชา ถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัง ตะกู หมู่ที่ ๒	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓		๑ ก.พ. ๖๘ - ๑ เม.ย. ๖๘ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง	-
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ เริ่มจากท่อระบาย น้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านคุณฮั่ว ธรรมกิจ ถึงท่อระบาย น้ำเดิม บริเวณหน้าที่ดินคุณประนอม ภูศรี หมู่ที่ ๔	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	✓		๑ ก.พ. ๖๘ - ๑ เม.ย. ๖๘ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง	-
-	รวม	๗,๑๗๕,๕๐๐	๕,๘๖๘,๔๑๘	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลวังตะกู่ ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ “การทำกล่องกระดาษ ทิชชูจากหวายเทียม”	๔๕,๐๐๐	๑๙,๘๐๒	✓		๒๐ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ “การทำกะหรี่ปั๊ปไส้ไก่ และไส้ถั่ว”	๒๕,๐๐๐	๑๙,๘๗๘	✓		๒๘ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๑๕,๑๙๐	✓		๑๗ มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๔	โครงการอบรมตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่การเกษตร	๑๐,๐๐๐	๘,๗๗๒	✓		๒๙ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๕	โครงการให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดอบรมแต่ จัดทำเป็นเอกสาร ให้ความรู้ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์/แผ่นพับ
๖	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเกษตรกรพอเพียง เพาะเลี้ยงเห็ด	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดอบรมแต่ จัดทำเป็นเอกสาร ให้ความรู้ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์/แผ่นพับ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ “การทำข้าวเกรียบ ชะอม”	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๖๕	✓		๒๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๘	โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ➤ วันแรกดำเนินการอบรมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อบต.วังตะกู วันที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตาม พระราชดำริ และ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระ ราชประสงค์หุบกระพง	๔๐,๐๐๐	๓๔,๓๐๗	✓		๒๙ ก.พ. ๖๗, ๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
-	รวม	๒๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๑๔	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชาและ คลองวังตะกู	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ	ไม่ได้จัดทำเป็น โครงการ แต่มีการ ดำเนินงานโดยไม่ใช้ งบประมาณ โดยการขอรับการ สนับสนุนเรือกำจัด ผักตบชวาจาก สำนักงาน ชลประทาน และใช้ แรงงานพนักงาน ในการจัดเก็บ ผักตบชวาและ วัชพืช
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๘,๑๕๐	✓		๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
-	รวม	๖๐,๐๐๐	๘,๑๕๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจาก อปพร. ที่มีอยู่มีจำนวนน้อยและมีแต่คนสูงวัย
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่มีความพร้อม, วิทยากรจากจังหวัดติดภารกิจอื่น
๓	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ➤ ดำเนินการช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๖,๓๖๐	✓		๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗, ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู	๒๐๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่มีคำสั่งจากจังหวัดฯ ให้ดำเนินการ
๕	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	๑๐,๐๐๐	๘,๒๕๐	✓		๒๑ ก.ย. ๖๗ - ๕ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (เงินสำรองจ่าย)	๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๕๕	✓		๒๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	-
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓		๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๖๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ	เนื่องจากทั้ง ๘ หมู่บ้านไม่ได้ เสนอขอรับการ อุดหนุน งบประมาณ
๙	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู (สปสช.)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	✓		๗ มี.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๘,๓๙๕	✓		๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๖,๓๓๘	✓		๒๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๐๗	✓		๓๐ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๑๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๖๒,๘๐๐	๘,๗๗๕,๗๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้พิการ	๑,๓๘๙,๖๐๐	๑,๑๘๙,๒๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๑๒,๐๐๐	๗,๕๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
-	รวม	๑๒,๖๑๙,๔๐๐	๑๐,๓๔๕,๙๐๕	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๘๘,๔๓๓	๖๓๓,๗๕๔.๗๐	✓		๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ➢ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รายละเอียดดังนี้ ๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๖๙๑,๓๘๐	๖๑๑,๑๖๗	✓		๒๖ ต.ค. ๖๖, ๑๓ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังตะกู ➢ ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๖๗๒,๐๐๐	๑,๖๕๙,๓๕๐	✓		๓๑ ต.ค. ๖๖, ๑๖ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๔	โครงการพืชสมุนไพรพื้นบ้านรากฐานความพอดีสู่วิถี ความพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๕	โครงการส่งเสริมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจอกก่าลังกาย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๕	✓		๑๖ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๗	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทย แลนด์ ๔.๐	๓๕,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากทาง อบต. เข้าร่วม กิจกรรมกับทาง จังหวัด (ส่วนกลาง)
๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๔๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากทาง อบต. เข้าร่วม กิจกรรมกับทาง จังหวัด (ส่วนกลาง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๑๐	✓		๕ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
๑๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๗๔	✓		๑๒ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓		๒๗ พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๘๐	✓		๑๕ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
-	รวม	๓,๗๒๖,๘๑๓	๓,๑๓๙,๑๔๐.๗๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐,๐๐๐	๔๓๒	✓		๒ - ๑๙ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจาก คณะกรรมการ การเลือกตั้งไม่มี การประกาศ กำหนดให้มีการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	๓๐๐,๐๐๐	-		✓	-	กองคลัง	เนื่องจากโอน งบประมาณไป ตั้งจ่ายใน รายการที่จำเป็น มากกว่า เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
-	รวม	๘๓๐,๐๐๐	๔๓๒	-	-	-	-	-

รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓		๒๐ มิ.ย. ๖๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓		๒ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๓	ชุดโซฟาบุหนังสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	✓		๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	✓		๒๑ มิ.ย. ๖๗ - ๒๐ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๕	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓		๑๖ พ.ย. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๖	กองคลัง	-
๖	เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	✓		๒ ก.พ. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองคลัง	-

ที่	รายการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	ชุดรับแขกไม้สักซีแอ่น จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอใน การจัดซื้อ
๘	แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) เหล็ก จำนวน ๒ แท่น	๓๒,๐๐๐	๒๓,๓๒๖	✓		๔ เม.ย. ๖๗ - ๓ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๙	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด	๑๓๒,๕๐๐	๙๘,๔๐๐	✓		๓ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๑๐	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๐๐๐	✓		๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๑๑	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน	๒๕,๖๘๐	๒๕,๖๘๐	✓		๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๕ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้	๓๙,๖๐๐	-		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	กองคลัง	-
-	รวม	๕๗๖,๖๘๐	๔๘๑,๙๐๖	-	-	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาด เงินสะสม)	-	✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างเรียก ผู้รับจ้างมาทำ สัญญา
๒	รถบรรทุกขนาด ขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเท้ายติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๙๒๐,๐๐๐ (จ่ายขาด เงินสะสม)	-	✓		-	กองช่าง	มีผู้อุทธรณ์ ผลการประกาศ ผู้ชนะการ ประกวดราคา
๓	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คัน	๙๑,๔๐๐	๙๑,๔๐๐	✓		๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๙ ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	-
-	รวม	๕,๕๑๑,๔๐๐	๙๑,๔๐๐	-	-	-	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มโดส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส จำนวน ๓ เครื่อง ๑) ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒) ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔๔,๐๐๐ บาท	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓		๑๘ ม.ค. ๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	-

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	ปั้มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓		๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	-
-	รวม	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๕๘,๕๐๐	-		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	กองช่าง	-
-	รวม	๕๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ Mirrorless จำนวน ๑ ตัว	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	✓		๗ ม.ค. ๖๘ - ๒๑ ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
-	รวม	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ๒๒.๕ ซีซี ขนาดบาร์ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	✓		๑๘ มิ.ย. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
-	รวม	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	-	-	-	-	-

๗. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	สว่านแบบไร้สาย มาพร้อมแบตเตอรี่ Lithium ๑.๕ แอมป์ ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	-		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	กองช่าง	-
-	รวม	๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-

๘. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓		๔ ก.ย. ๖๗ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	-

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	✓		๒๑ ต.ค. ๖๖ - ๔ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓		๑๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	-
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓		๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	-
-	รวม	๖๗,๔๐๐	๖๗,๔๐๐	-	-	-	-	-

๙. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องเชื่อมต่อเมนประปา จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	กองช่าง	-
-	รวม	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ปัญหา / อุปสรรค

๑. การพัฒนาที่มีความล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทำให้ประชาชนรู้สึว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ซึ่งจะมีผลทำให้ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีจำนวนใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ
๔. การดำเนินงานโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายโครงการที่ดำเนินงานไม่ตรงตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ดังนั้น ควรเร่งรัดให้ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น